


Отчет

об объеме средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план 2017 года, о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, о привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту имущества многоквартирного дома, о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Данные на 01.01.2019г.

№	Район	Адрес многоквартирного дома	Вид ремонта	Стоимость по программе	Подрядная организация	Номер договора подряда	Дата договора подряда	Объем средств по договору	Сумма, оплаченная подрядным организациям				Срок начала ремонта	Срок окончания ремонта	Процент выполнения	Дата подписания акта выполненных работ
									ВСЕГО	в т.ч. из областного бюджета	в т.ч. из бюджета МО	в т.ч. из средств собственников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Бокситогорский	г.Пикалево, ул.Школьная, д. 50	ПИР	1 231 533,03	ООО "Волга"	2017/2018-109	24.05.2018	1 231 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.05.2018	16.08.2018	85	-
		ИТОГО		1 231 533,03				1 231 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00				

Начальник планово-экономического отдела  Пшенникова Ю.И.


Отчет

**о ходе реализации Краткосрочного плана, Муниципального плана и расходовании Субсидии, сведения
об остатках денежных средств в кредитных организациях на отдельном счете, изменение значений
целевых показателей результативности использования Субсидии
(4 квартал 2018 года)**

Данные на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Поступило на счет, ВСЕГО	1 231 533,03
2	Поступило на счет Регионального оператора со счета администрации муниципального образования "Город Пикалево"	246 306,61
3	Поступило на специальный счет Регионального оператора со счета Правительства Ленинградской области	738 919,81
4	Средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ	246 306,61
5	Перечислено на счет подрядных организаций, ВСЕГО	0,00
6	Перечислено со счета Регионального оператора средства администрации муниципального образования "Город Пикалево" на счет подрядной организации	0,00
7	Перечислено со счета Регионального оператора средства Правительства Ленинградской области на счет подрядной организации	0,00
8	Перечислено со счета Регионального оператора средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ на счет подрядной организации, в том числе за услуги по строительному контролю	0,00
9	Остаток	1 231 533,03

Начальник планово-экономического отдела



Пшенникова Ю И.