

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках ДЦП «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы»
по МО «Город Пикалево»

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидий (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
	ДЦП «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017годы	Реконструкция системы водоснабжения и канализации по адресу: Ленинградская область, Бокситогрский район, г. Пикалево (наружные домовые вводы)	1.Техническая готовность объекта	0	100%	
			2. Протяженность реконструируемых водопроводных сетей(домовых вводов)	4835 пог.м.	871,4 п.м.	В связи с отсутствием в сметной документации земляных работ и работ по восстановлению благоустройства после строительно-монтажных работ между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение к договору о выполнении вышеназванных работ в пределах утвержденной сметной стоимости работ, за счет уменьшения строительно-монтажных работ

Заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»


(подпись) Д.В. Николаев

"23" июля 2014года

Исполнитель: Калинина Е.В. тел.8 813 66 407-17

