

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках ДЦП «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы»
на 01.04. 2014 год
по МО «Город Пикалево»

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидий (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	ДЦП «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017годы	1 Реконструкция системы водоснабжения и канализации по адресу: Ленинградская область, Бокситогрский район, г. Пикалево (наружные домовые вводы)	1.Техническая готовность объекта	0	15%	
			2. Протяженность реконструируемых водопроводных сетей(домовых вводов)	4835 пог.м.	708 пог.м.	Окончание работ по договору 15.04.2014
2		Организация реконструкции канализационных коллекторов по ул. Больничной и ул. Спортивной, г. Пикалево	1.Разработка проектно-сметной документации по объекту	0	0	Окончание работ по договору 15.07.2014

Заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»

(подпись)

Д.В. Николаев "25" апреля 2014года

Исполнитель: Калинина Е.В. тел.8 813 66 407-17